H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2018

SEGUNDO TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/04/ 2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio: 187 TONAYAN

Fuente de Financiamiento: SEFIPLAN/RBC FISC

Presupuesto Autorizado: 3,000,000.00

Hoja: 1 de 1

Fecha de Aprobación: 24/07/2018

Programa / Subprograma / Tipo				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones
								Físico			Financiero																									
								%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
									Inicio	Término		Inicio	Término																						
6E																																		
	02																																	
		b			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, DE LA ZONA ESCOLAR A SALIDA A MONTERREAL, EN EL MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER	30187008	TONAYAN																											METRO CUADRADO	2,263.20	
2018	30	187	6200					30.00	18/06/2018		29.91	21/06/2018		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,515.70	897,515.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,515.00	897,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	350.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO														3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,515.70	897,515.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,515.00	897,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Orina Apodaca Quiñones
PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN, VER. 2018 - 2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Claudia Hernández Arellano
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN, VER. 2018 - 2021 TESORERÍA MUNICIPAL

Francisco Javier Palmeros Alarcón
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN, VER. 2018 - 2021 CONTRALORIA MUNICIPAL

TRI/2018/TONAYAN/10580

SELLO DIGITAL: uRPscUNRNNrCA0BiPGzElUmeugp03m0ArLfDl+cnZWI5+Kwl1EeloOzwK62RE9aD2YBVSup57cWvT2LblXwsJn1X1gBGwH4fpCfL+7m4P/jE2+MsSPoULR3NOuCYSLcLSnED7yOnN3vdqEJUWSYjvaG9JzH2BE/MLd+MfSA4ML8=